

# 关于贺州市城东新区公租房 4#楼工程 竣工结算整改情况的报告

市审计局：

针对贵局出具的《贺州市城东新区公租房 4#楼工程竣工结算审计报告》（贺审投资报〔2017〕45号）所发现的问题及处理意见，我司已于 2017 年 9 月份按该《工程造价结算审核定案表》进行了账务调整：

我司据该工程进度计提的工程款为 25397699.17 元，贵局审定工程造价为 21981680.68 元，故我司根据审计结果调减的金额为 3416018.49 元。目前，我司已支付 20882596.65 元，按合同规定保留 5%质保金 1099084.03 元。

特此报告。

附件：1. 转账凭证复印件

2. 付款凭证复印件 16 张共 20882596.65 元

贺州市城市建设投资开发有限公司

2018 年 1 月 8 日

